

HERZLICH WILLKOMMEN

Sachstandsbericht

Bezirkssportanlage Hubert-Houben | BA 1

Andreas Wulf | Fachbereich Sport und Sportförderung



Sachstandsbericht

BEZIRKSSPORTANLAGE HUBERT-HOUBEN | BA 1

- » 1. Genese / Rekapitulation
- » 2. Aktueller Sachstand Mai 2026
- » 3. Aktuelle Planung
- » 4. Aktueller Stand Tribünensituation
- » 5. Weitere Informationen zur Gesamtmaßnahme
- » 6. Visualisierung Bauablauf



Sachstandsbericht

BEZIRKSSPORTANLAGE HUBERT-HOUBEN | BA 1

» 1. Genese / Rekapitulation

- 2023 | Politik beauftragt Verwaltung mit der Sanierungsmaßnahme
- 2023 | Verwaltung beauftragt KBK
- 2024 | Abstimmungen mit Nutzenden zur Konkretisierung der Ausschreibungsinhalte für die Planung
| Ausschreibung eines Planungsbüros
- 2025 | Beauftragung eines Planungsbüros und Planungsstart
- 2026 | Entwurfs- und Ausführungsplanung



Sachstandsbericht

BEZIRKSSPORTANLAGE HUBERT-HOUBEN | BA 1

» 2. Aktueller Sachstand Mai 2026

- Der Projektfortschritt zu Bauabschnitt 1 der BSA Hubert-Houben verläuft nach aktuellem Stand planmäßig
- Der prognostizierte und bisher kommunizierte Baustart im Sommer 2026 (Juli/August) bleibt bestehen
- Der Fertigstellungstermin Mai 2027 wurde in einem Anfang Mai 2026 vom Planungsbüro übersandten Zeitplan bestätigt, wie bisher auch kommuniziert vorbehaltlich witterungsbedingter Einflüsse.
- Die Planung befindet sich im Übergang von der Entwurfs- zur Ausführungsplanung.



Sachstandsbericht

BEZIRKSSPORTANLAGE HUBERT-HOUBEN | BA 1

» 3. Planung

- Kunstrasen Großspielfeld
- Kunststoff Multi-Spielfeld
- Tischtennisplatten
- Fitness-Bereich
- Bereich Sportstättenunterhaltung
- WC



Sachstandsbericht

BEZIRKSSPORTANLAGE HUBERT-HOUBEN

» 4. Aktuelle Tribünensituation

- Gesperrt (Standicherheit)
- Dadurch Infrastrukturen nicht nutzbar
 - Umkleiden
 - Duschen
 - WCs
- Interimsinfrastruktur (Anmietung) zur weiteren Nutzung der BSA wird beauftragt



Sachstandsbericht

BEZIRKSSPORTANLAGE HUBERT-HOUBEN

» 5. Weitere Informationen


- Tribüne
 - Der Aufbau des Flächengerüsts ist ab dem 18.05.2026 terminiert.
 - Nach erfolgreicher Abnahme soll das Gerüst ab dem 26. Mai für die Arbeiten freigegeben werden.
 - Die sehr umfangreichen Betonbeprobungen durch das Prüflabor werden direkt im Anschluss erfolgen und voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein.
 - Das Gutachten wird voraussichtlich bis Ende Juli vorliegen.
 - Das Gutachten des Prüflabors bildet die Grundlage für das weitere Vorgehen.
 - Die Sportverwaltung befindet sich zudem im Austausch mit dem ZGM, der Unteren Denkmalbehörde sowie dem LVR.
- Bauabschnitt 2 / Wettkampfanlage (Rundlaufbahn) und Nebenflächen
 - Beauftragung des Planungsbüros durch den KBK vrsl. bis Ende Mai.; Anschließend Planungsstart



Sachstandsbericht

BEZIRKSSPORTANLAGE HUBERT-HOUBEN

» 6. Visualisierung Bauablauf (Prinzipdarstellung)



Bauablauf


Phase 0: Bestand / Status Quo



Sachstandsbericht

BEZIRKSSPORTANLAGE HUBERT-HOUBEN

» 6. 6. Visualisierung Bauablauf (Prinzipdarstellung)



Bauablauf

Phase 0: Bestand / Status Quo


Phase 1: Sanierung Aschespielfeld
und Nebenflächen



Sachstandsbericht

BEZIRKSSPORTANLAGE HUBERT-HOUBEN

» 6. 6. Visualisierung Bauablauf (Prinzipdarstellung)




Bauablauf

Phase 0: Bestand / Status Quo

Phase 1: Sanierung Aschespielfeld
und Nebenflächen


**Sanierung Aschespielfeld
und Nebenflächen
abgeschlossen;
WC-, Dusch- und
Umkleidecontainer
nutzbar**



Sachstandsbericht

BEZIRKSSPORTANLAGE HUBERT-HOUBEN

» 6. 6. Visualisierung Bauablauf (Prinzipdarstellung)



Bauablauf

Phase 0: Bestand / Status Quo


Phase 1: Sanierung Aschespielfeld
und Nebenflächen
Sanierung Aschespielfeld
und Nebenflächen
abgeschlossen;
WC-, Dusch- und
Umkleidecontainer nutzbar

**Phase 2: Sanierung/Erweiterung
von Tribüne & Sportfrei-
anlagen Wettkampfanlage**

Sachstandsbericht

BEZIRKSSPORTANLAGE HUBERT-HOUBEN

» 6. 6. Visualisierung Bauablauf (Prinzipdarstellung)



Bauablauf

Phase 0: Bestand / Status Quo


Phase 1: Sanierung Aschespielfeld
und Nebenflächen

Sanierung Aschespielfeld
und Nebenflächen
abgeschlossen;

WC-, Dusch- und
Umkleidecontainer nutzbar

Phase 2: Sanierung/Erweiterung
von Tribüne & Sportfrei-
anlagen Wettkampfanlage

**Sanierung/Erweiterung
von Tribüne & Sportfrei-
anlagen Wettkampfanlage
abgeschlossen**



VIELEN DANK

**FÜR DIE
AUFMERKSAMKEIT**

